



स्थानीय सरकार
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
चैनपुर, मकवानपुर, बागमती प्रदेश

बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम
आ.व. २०८१/०८२

मिति:- २०८२/०४/२६

स्थान: राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको सभा हल
प्रस्तुत कर्ता:- सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी

शीर्षक/081/082	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
संघीय सरकार	३२,२०,७९,०००.	२७,२७,३२,७३२.५१	८४.६८
प्रदेश सरकार	५,७८,१०,०००.	४,६०,९८,६३६.	७९.७३
राजस्व बाडफाड	१४,७३,४२,१९७.	११,११,९८,७१५.२४	७५.४७
अन्तरिक श्रोत	१०,५२,३३,०००.	१०,१२,९४,४६१.२५	९६.२६
जनसहभागिता	३२,०००.	३२,०००.	१००.

शीर्षक/081/082	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी (%)
संघीय सरकार	२९,५५,३४,०००.००	२८,५५,३७,४४०.००	९६.६२
प्रदेश सरकार	५,२३,४२,०००.००	४,७०,८५,४८०.००	८९.९६
राजस्व बाडफाड	१८,२५,९६,३५०.००	१५,७१,८८,७९४.०५	८६.०९
अन्तरिक श्रोत	६,५२,५०,६५०.००	२,३२,०२,८५८.८६	३५.५६
जम्मा	५९,५७,२३,०००.००	५१,३०,१४,५७२.९१	८६.११

आ.व.२०८१/०८२ यस गाउँपालिकाको
समग्र प्रगतिको अवस्था यस प्रकार
रहेको छ ।

આ.વ	પ્રસ્તાવિત બજેટ	ખર્ચ	ખર્ચ પ્રતિશ ત	પુજિગત ખર્ચ	ખર્ચ પ્રતિ શત	ચાલુ ખર્ચ	ખર્ચ પ્રતિ શત
૨૦૮૦ / ૦૮૧	૬૩૨૪૯૬૧૯૭ (તીરસાઠી કરોડ ચૌબીસ લાખ છયાન્નબ્બે હજાર એક સય સન્તાન્નબ્બે માત્ર)	૫૪૫૭૫૮૪૩૯ (ચૌવન્ન કરોડ સન્તાઉન્ન લાખ અન્ઠાઉન્ન હજાર ચાર સય ડનનચાલીસ માત્ર	૮૬.૨૮	૨૩૫૪૯૨૧૫૨ (તેડસ કરોડ ચૌવન્ન લાખ બયાન્નબ્બે હજાર એક સય બાઉન્ન માત્ર	૮૭.૩૮	૩૧૦૨૬૬૨૮૭ એકતીસ કરોડ દુર્ડે લાખ છૈસઠી હજાર દુર્ડે સય સતાસી માત્ર।	૮૫.૪૮
૨૦૮૧ / ૦૮૨	૫૯,૫૭,૨૩,૦૦૦ (ડન્નસાઠી કરોડ સન્તૈડન લાખ તેડસ હજાર માત્ર)	૪૭,૫૦,૪૦,૭૪૭.૯૫ (સઢચાલિસ કરોડ પચાસ લાખ ચાલિસ હજાર સાત સય સઢચાલિસ માત્ર)	૭૯.૭૪	૧૭,૩૮,૪૫,૫૪૯.૪૫ (સત્ર કરોડ અડતિસ લાખ પૈતાલિસ હજાર પાચ સય ડન્નપચાસ માત્ર)	૭૭.૫૨	૩૦,૧૧,૯૫,૧૯૮.૫૦ (તિસ કરોડ એઘાર લાખ પંચાનબ્બે હજાર એક સય અન્ઠાનબ્બે માત્ર)	૮૧.૦૯

क्षेत्रगत

अवस्था

खर्चको

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	२०८०/०८१			२०८१/०८२		
		विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	आर्थिक विकास	६,०२,९८,०००	५,०५,०९,१८८.९	८३.७७	३,५७,०२,०००.००	२,९०,३६,५७५.००	८१.३३
२	सामाजिक विकास	२५,८३,२२,१९७	२१,७६,५५,७६५.५	८४.२६	२५,६३,९४,०००.००	२१,८९,४९,२२७.४१	८५.४
३	पूर्वाधार विकास	२०,९९,७५,०००	१८,८२,१५,३७५	८९.६४	१८,५४,५०,०००.००	१३,९२,००,८७१.००	७५.०६
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,२६,६२,०००	९७,५६,०८८	७७.०५	७३,६२,०००.००	३७,८३,२२४.००	५१.३९
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	९,१२,३९,०००	७,९६,२२,०२२.३	८७.२७	११,०८,१५,०००.००	८,४०,७०,८५०.५४	७५.८७
कुल जम्मा		६३,२४,९६,१९७	५४,५७,१७,७१८.७८	८६.२८	५९,५७,२३,०००.००	४७,५०,४०,७४७.९५	७९.७४

आ.व २०८१/०८२ मुख्य क्रियाकलापगत बजेट तथा
खर्च

क्र.सं.	शाखाको नाम	आ.व. २०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमको संख्या	सम्पन्न कार्यक्रमो संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा						
२	प्रशासन						
३	बन वतावरण तथा विपद						
४	स्वास्थ्य						
५	शिक्षा						
६	लघुउद्यम						
७	प्रधानमन्त्री रोजगार						
८	योजना तथा राजश्व						
९	पञ्जिकरण तथा IT						
१०	आयुर्वेद						
११	न्याय						
१२	महिला तथा बालबालिका						

क्र. स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	मेलमिलाप कर्ताहरुका लागि पुनर्ताजगी तालिम	२,२७,७५०/-	१,९७,९००/-		86.89%	तालिम सञ्चालनको लागि लाग्ने खर्च रु १०००००/- चा.लु.आ.व.मा मेलमिलाप कर्ताहरुका लागि पुर्ताजगी तालिम शिर्षकबाट हुने गरी साथै अन्य अपुग रकम अन्य स्रोतबाट हुने गरि आर्थिक स्वीकृतका लागि पेश गरिएको ।
२	विवाद न्यूनीकरणका लागि कानून सम्बन्धि सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन	३,००,०००/-	३,००,०००/-		100%	
३	न्यायिक समिति इजलास सञ्चालन न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप कर्ताहरुका लागि खाजा, खाना ,यातायात तथा अनुगमण खर्च	५०,०००/-	५०,०००/-		100%	
४	जम्मा	६,७७,७५०/-	५,४७,९००/-			
५						

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारीता

सि नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
१	पुनःर्ताजगी तालिम	उजुरी दर्ता कसरी गर्ने र मिलापत्र कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा केहि मेलमिलाप कर्ताहरुलाई दुबिधा थियो र सोहि कुरालाई प्राथमिकता दिइ व्याख्यान विधिलाई भन्दा पनि practically रुपमा सहभागि हरुलाई प्रशिक्षण गरिएकोले सिकाइ अझ बढि प्रभाकारी भएको देखिन्छ ।	३५	
२	विवाद न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना मूलक कार्यक्रम	यस कार्यक्रमको मूल उदेश्य भनेको नै घरमा, समाजमा विवाद कसरी उत्पन्न हुन्छ, र विवादलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सकिन्छ यदि विवाद भइ हालेको खण्डमा कहाँ, कहिले र कुन समयमा अवधि भित्र जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । र त्यस छलफलबाट सहभागि व्यक्तिहरुले थुप्रै कानुनी ज्ञान हासिल गर्न सफल भएको छ ।		
३				

कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१	-राक्सिराङ्ग गाउँपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद २ को दफा ५ को (क) मा मेलमिलाप सत्र सञ्चालनका लागि गोपनियता र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था हुनु पर्ने मा कति पय वडा कार्यलयहरुमा छुट्टै कार्यकक्ष नहुदा समस्या सृजना हुने गरेको ।	१ देखि ९ वटै वडाहरुमा छुट्टै मेलमिलाप कक्षको व्यवस्था गरिएमा न्यायको क्षेत्रमा मेलमिलाप कर्ताहरुलाइ काम गर्न सहज हुनेछ , साथै गोपनियता पनि हुनेछ ।	
२	मेलमिलाप कर्ता, विवादका पक्षहरु एवं सरोकारवालाहरुको सुविधाको लागि सबै मेलमिलाप कक्षमा आवश्यक टेवल, कुर्सी र दराजको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन ।	अपुग मेलमिलाप केन्द्रहरुमा फाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरु सुरक्षित रुपमा राख्नका लागि आवश्यक दराज, कुर्सी तथा टेवलको व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुनेछ।	

४	मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद ५ को दफा २५ अनुसार न्यायिक समितिले समय-समयमा मेलमिलाप कर्ताले गरेका काम, कार्वाहीको अनुसूची-४ बमोजिम अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवहारिक रुपमा नभएको ।	- न्यायिक संयोजक तथा समितिले समय-समयमा मेलमिलाप केन्द्रमा गइ मेलमिलाप कर्ताले गरेका काम कार्वाहीको बारेमा साथै समस्याहरु के-के छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा बढि चासो लिइ समय दिन सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ - त्यसै गरी तोकिएको पेशिको दिन र समय न्यायिक समिति सबै जना इजलासमा उपस्थित नहुँदा विवादित पक्ष तथा विपक्षहरुद्वारा सम्बन्धित कर्मचारीले विभिन्न समस्या खेप्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको	
---	--	---	--

मेलमिलाप कर्ताहरुका लागि पुनर्ताजगी तालिमः



विवाद न्यूनीकरणका लागि सचेतना मूलक कार्यक्रम




विवाद न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना मूलक कार्यक्रमः



विवाद न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना मूलक कार्यक्रमः





कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

शाखाको नाम:-कृषि विकास शाखा

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	सकारात्मक प्रभावहरु/कैफियत
१	एक टोल एक उत्पादन	३४००	२८९६	● कृषक समूह र सहकारी मार्फत २४ वटा फलामे र ९ वटा बासको गरी जम्मा ३३ वटा थोपा सिँचाई सहितको टनेल निर्माण सम्पन्न ● अदुवा खेतीको लागि २ वटा मिनिटिलर, अदुवाको बिउ गानो, ८ स्प्रे टंकी वितरण ● अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि बिउ सहित १ मिनिटिलर, १३ मल्चिङ्ग प्लाष्टिक र १३ स्प्रे पम्प वितरण ● चालु क्रियाकलापमा ६० % पुँजिगत क्रियाकलापमा ८० % अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको ● वडा नं ८ मा ८० % अनुदानमा बारब्रा खोर सुधार-१३ घरमा
२	रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२००	१९९	समूह र कृषि फर्महरुलाई व्यावसायिक पिँडालु खेतिका लागि आवश्यक माउ गानोमा ६०% र सिँचाई पूर्वाधार निर्माणमा ८० % अनुदान सहयोग।
३	फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४००	३७३	● लावतिमा ड्रागन फलमा थोपा सिँचाई प्रविधि जडान ● आँप,अनार, कटहर, एभोकाडो का कलमी विरुवाहरु वितरण

शाखाको नाम:-कृषि विकास शाखा

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	सकारात्मक प्रभावहरु /कैफियत
४	बेमौषमी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००	९६	२४ वटा 12*6 sq. m. को uv tunnel plastic वितरण
५	विभिन्न दिवस सञ्चालन	५०	४९	२०८२ असार १५ गते २२ औँ राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम सञ्चालन

शाखाको नाम:-कृषि विकास शाखा

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	सकारात्मक प्रभावहरु /कैफियत
संघिय सशर्त तर्फका कार्यक्रम				
१	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२००	१३५	गणकहरुद्वारा कृषकहरुको तथ्याङ्क अनलाईन प्रणालिमा प्रविष्ट गरिएको
२	आ.व. २०८१/८२ मा नयाँ मौरी पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	१२	४८४	२२५ वटा स्टेन्ड सहितको मौरी घर, ५० के जी आधारचाका, ६ वटा मौरी टोपीमा ५० % अनुदान प्रदान गरिएको।

शाखाको नाम:-कृषि विकास शाखा

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	कैफियत/कारणहरु
सञ्चालनमा नगएका कार्यक्रमहरु:				
१	बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना	२००	०	सिद्धार्थ हरियाली सामुदायिक बन उ. समूहलाई छनोट गरेकोमा सम्झौता हुन नसकेको।
२	बगर खेति कार्यक्रम	५००	०	उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नभएको।
३	कृषक क्षमता अभिवृद्धि तालिम	१००	०	● तालिम लिन इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गरिएकोमा एउटा पनि निवेदन प्राप्त नभएको। ● आन्तरिक श्रोत
४	एकिकृत शिविर कार्यक्रम	२००	०	शिविर सञ्चालन नभएर
५	एक घर एक करेसाबारी	३००	०	आन्तरिक श्रोत
६	आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम	२००	०	आन्तरिक श्रोत
७	सामाग्री ढुवानी खर्च	१००	०	ढुवानी सबै लाभग्राही कृषकहरुकै तर्फबाट गरिएको।

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	सकारात्मक प्रभावहरु/कैफियत
१	हल गोरु प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम	५००	५००	२५ हल गोरु पालन गर्ने कृषकहरुलाई २०,०००/- नगद अनुदान प्रदान, गोरुपालनमा आवश्यक खाद्य पोषण सामग्री आपूर्तिमा कृषकलाई सहजता
२	औषधी खरिद तथा नियमित सेवा कार्यक्रम	५००	४५५	शाखाबाट नियमित निःशुल्क औषधी वितरण
३	सहकारीसँगको समन्वयमा विपन्न समुदायमा बारब्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६००	५०३	राक्सिराङ्ग ९ पैराङ्गका विपन्न चेपाङ वस्तीमा बारब्रा वितरण
४	आकस्मिक खोप सेवा कार्यक्रम	२००	३२	पालिकाबाट- रेबिज खोप १००
५	कृषि तथा पशु जाँच ल्याब व्यवस्थापन	२००	०	आन्तरिक श्रोत- आ.व. २०८२/८३ का लागि संघीय ससर्त बजेट प्राप्त।
६	बारब्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५००	३७९	८ वडा ७५% बोयर क्रस बोका वितरण

शाखाको नाम:-पशुपंक्षी विकास शाखा

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट (हजार)	खर्च	सकारात्मक प्रभावहरु/कैफियत
७	पशु सेवा प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	१३०	१७	२८ गाई/भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान
८	बारब्रा प्रवर्द्धन वडा नं ७	५००	४३४	काम्लेमा समूहमा आधारित भई आधुनिक खोर निर्माण सहित बारब्रापालन प्रवर्द्धन
९	बारब्रा प्रवर्द्धन वडा नं ९	५००	४६५	खैराङ्गमा समूहमा आधारित भई आधुनिक खोर निर्माण सहित बारब्रापालन प्रवर्द्धन
१०	माछा प्रवर्द्धन वडा नं ६	५००	४२०	माछा पोखरी निर्माण


कार्यक्रमहरु सँग सम्बन्धित मननयोग्य राम्रा कुराहरु साथै कमजोरीहरु

सि.न.	सबल पक्षहरु र समस्याहरु
	सबल पक्षहरु:
१	कृषकहरुमा कृषि कार्यमा रुचि बढ्दै गएको, बेमौषमी तरकारी खेतितर्फ आकर्षित
२	८०० मि. र बढी उचाई भएको स्थानहरुमा बेमौषमी तरकारी खेतीको प्रवल सम्भावना
३	टोल टोल बिच हुने भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन
	देखा परेका समस्या:
१	लागत साझेदारी- विशेष गरी संघीय ससर्तका कार्यक्रमहरुमा
२	वेमौषमी तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त स्थानहरु रहेता पनि वर्षा याममा सडक सञ्चालन हुन नसक्दा सो गर्न सम्भव नदेखिएको
३	उत्पादनको बजारिकरण ??









कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
						शिविर संचालन
2	स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	200000	200000	47%	100	४२७ परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको
3	स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	100000 0	908000		90.8	
4	खोप कार्यक्रम	300000	299000	100%	99.67	नियमित खोप कार्यक्रम
5	निशुल्क औषधि खरिद	300000	0	100%	0	खर्च नभएको
6	प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	100000	100000	100%	100	१५२महिलाहरुको पाठेघरमुखको क्यान्सरको जाँच र स्तन क्यान्सर जाँच







कार्यक्रमहरु सँग सम्बन्धित मननयोग्य राम्रा कुराहरु साथै कमजोरीहरु

सि.न.	राम्रा / सबल र कमजोरीहरु
१	पूर्णखोप सुनिश्चितता र दिगोपनाको लागि अभिभावक/जनप्रतिनिधि/खोप कार्यकर्ता सबैको भरपुर सहयोग प्राप्त भएको
२	नवजात शिशु तथा मातृ मृत्यु नदेखिएको
३	कुपोषणमा उल्लेखनीय सुधार आएको

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारीता

सि नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
५	पोषण लेखा जोखा तथा सुधार कार्यक्रम	-कुपोषण न्यूनिकरणमा सहयोग	55 जना कडा 114 मध्यम कुपोषणको उपचार	
६	पोषण नांगलो प्रदर्शनी	स्थानीय खाद्यान्नमा पाईने पौष्टिक तत्व बारे जानकारी	60 जना आमाहरु	
७	संस्थागत सुत्केरी हुने आमालाई ३ दिन सम्म निशुल्क खाना वितरण	१30 जना आमालाई ३ दिन सम्म स्वास्थ्य संस्था राख्न सफल (पहिलो ३ दिनमा नवजात शिशु मृत्यु बढी हने भएकोले)		

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारीता


सि नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
५	सुत्केरी आमा पोषिलो आहार कर्यक्र	५२ जना आमा हरु तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरि लाभान्वित भएको (३५ दिन भित्र जन्म दर्ता ,४ पटक ANC चेक अप , संस्थागत सुत्केरी गराएको)	५२ जना	
६	PNC home visit	सुत्केरी अवस्थमा आमाहरुको स्वास्थ्य जांच गरि जटिलताहरु पहिचान व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरि मातृ र शिशु मृत्यु बाट आमा तथा शिशुको ज्यान बचाउन सहयोग	332 जना आमा हरुको घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको	
७	स्वास्थ्य शिविर संचालन	विकट बस्तीमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा	625 जना	

कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१)	कुपोषण दोहरिने समस्या	जीविकोपार्जन लागि समेत कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने	
२	संस्थागत सुत्केरी नहुने	समुदाय परिचालन गर्नु पर्ने	
३	खोप कार्यक्रममा सहभागी नहुने	खोप धारणा प्रति धार्मिक अगुवा संग छलफल गर्नुपर्ने	
४	राक्सिराङ्ग एम्बुलेन्स संचालनमा कठिनाई	गाउँपालिका मार्फत चालकलाई तलब दिएर कार्यविधि बनाई संचालन गर्नुपर्ने	
५	औषधिमा नपर्याप्त बजेटको कमी	अत्यावश्यक औषधि बाह्र महिना पुग्ने गरि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने	
६	स्वास्थ्य बिमा संचालन (अस्पताल)	पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने	

कार्यक्रमहरु सँग सम्बन्धित मननयोग्य राम्रा कुराहरु साथै कमजोरीहरु

सि.न.	राम्रा / सबल र कमजोरीहरु
१)	पर्याप्त जनशक्ति ,सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुको आफ्नै जग्गा तथा भवन,सवै कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारको स्केल बमोजिमको तलब
२)	स्वास्थ्यकर्मीहरु बीच TEAM WORK को भावना (तोकिएको कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यशैली)
३	जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत भण्डारणको अभाव,ELMIS ,DHIS सिस्टम चलाउन आवश्यक पर्ने उपकरण,रयाक,इन्टरनेट,टेबल कुच्ची जस्ता समाग्री खरिदको लागि विगत ३ आ.४ आ.व.देखि बजेट विनियोजन नहुनु
४	स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी आवास निर्माण,घेरबारको लागि बजेट विनियोजन नहुनु



कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

प्रगति समिक्षा (शिक्षा)

शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न कार्यक्रम	विनियोजित जम्मा बजेट (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति %
संघीय सरकार द्वारा हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रम	१८	१६	१६४६७३	१३७६०४	८३.५६
गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम	२९	२८	८६७०	८२१८	९४.७८

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारिता

सि. नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	
१	विद्यालयमा ई-हाजिरी जडान	शिक्षक नियमितता	६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु	
२	शिक्षक क्षमता विकास तालिम	शिक्षणमा सहजिकरण र नयाँ पाठ्यक्रमसँग परिचित	५० वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत तहगत शिक्षकहरु	
३	विभिन्न छात्रवृत्तिहरु	प्राविधिक शिक्षा, MBBS अध्ययन, दलितको उच्च शिक्षामा सहयोग, ९-१२ अध्ययनरत चेपाङ छात्राहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित बुहारीहरुको उच्च शिक्षामा सहयोग विपन्नको शिक्षा प्राप्त गर्न हकको सुनिश्चिततमा सहयोग सशर्त छात्रवृत्ति	प्राविधिक शिक्षा-२५ जना दलित उच्च शिक्षा-५ MBBS- १ जना बुहारी-३ जना PMT- ४२ जना आवासिय तथा गैर आवासिय सशर्त छात्रवृत्ति-२८७९	
४	एक विद्यालय एक ल्यापटप वितरण	विद्यालयका प्रशासनिक तथा अभिलेख व्यवस्थापन , IEMIS अद्यावधिकमा सहयोग	१० वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा डेस्कटप तथा प्रिन्टर वितरण	

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारीता

सि. नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
४	स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाई	विद्यार्थीको सहज सिकाईमा सहयोग	कक्षा १-८ सम्म अध्ययनरत ४९०७ जनाले पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न सकिएको	
५	गाउँपालिका अनुदान शिक्षक	शिक्षक दरवन्दी न्यून भएको विद्यालयमा सिकाई सहजीकरणमा सहयोग	विभिन्न विद्यालयमा ७ जना शिक्षक व्यवस्थापन	
६	वालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी थप तलब व्यवस्थापन	ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन	५९ ECD शिक्षक, ५२ विद्यालय सहयोगी कर्मचारी, ५ विद्यालय सहायक कर्मचारी(लेखा) लाई मासिक रु.७०००/- हजारको दरले थप	
७	शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय मर्ज	विषयगत रुपमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका २ विद्यालयहरु मर्ज	विद्यार्थी, समुदाय र विद्यालयहरु	

कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१	गाउँपालिकामा कार्यशाला गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्न उपयुक्त र व्यवस्थित हल नभएको	कार्यशाला सञ्चालन गर्न मिल्ने टेबल बसाई सहितको हल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने	
२	समुदाय स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्षित वर्गको अभिभावकहरु उपस्थित नहुने	वडा कार्यालयले समन्वय गरेर लक्षित समुदायलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने	
३	सबै विद्यालयहरुमा ईन्टरनेट विद्युत आदिको व्यवस्था नभएको जसले गर्दा सूचना आदानप्रदानमा समस्या रहेको	सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रत्येक विद्यालयमा ईन्टरनेट र विद्युत जडान गर्नुपर्ने	

कार्यक्रमहरुको फोटोहरु



नव प्रवेशी शिक्षक स्वागत तथा सेवा प्रवेश तालिम






शैक्षिक सामग्री तथा स्यानिटरी प्याड डिस्पोजल सामग्री वितरण







कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

रोजगार सेवा केन्द्र

वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. 2081/082

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका चैनपुर

आ.व. २०८१/०८२ मा रोजगारी सृजनाको लागी सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको विवरण

वडा नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको ठेगाना	रोजगारी प्राप्त व्यक्ति	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान	स्थानीय तहबाट विनियोजित	वित्तिय प्रगति
५	कुतासिङ देखि धैयाडाडा गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-५, कुतासिङ	४	२२८४००	०	१००%
५	सोमकाट देखि चिउरी भञ्ज्याङ्ग गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत	राक्सिराङ्ग-५ सोमकाट	४	२००४००	०	१००%
५	लिसिदमार सानो लापुर गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग ५ लिसिदमार- सानो लापुर	५	२६७२००	०	१००%
८	माईसिराङ्ग कृषि सडक नाली निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-८	८	४००८००	०	१००%
७	चेपाङ्ग सामाग्री सङ्कलन केन्द्र कम्पाउण्ड निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-७	७	४००८००	२०००००	१००%
६	करासे दुङ्गथली गोरेटोबाटो निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-६, करासे	५	२६७२००	०	१००%
३	मैनाटार सिचाई मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-३, मैनाटार	१२	६६८०००	२०००००	१००%
२	गग्रेनी कुलो मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-२, गग्रेनी	८	४००८००	२०००००	१००%

आ.व. 2081/082 मा रोजगारी सृजनाको लागी सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको विवरण

वडा नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको ठेगाना	रोजगारी प्राप्त व्यक्ति	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान	स्थानीय तहबाट विनियोजित	वित्तिय प्रगति
१	दुङ्गु खोलाटार वेसी सडक नाली निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-१	4	२००४००	०	100%
९	ट्रेकिङ्ग बाटो महाभारत-गैरिटोल रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-९	9	५५२४००	०	100%
४	भिमलटार कुलो मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-4	8	५३४४००	०	100%
२	भाङ्डीबेसी सडक मर्मत तथा नाली निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-2	8	४००८००	०	100%
६	तियारी भञ्ज्याङ्ग भ्यान्सिटार जाने गोरेटोबाटो निर्माण रोजगार योजना	राक्सिराङ्ग-6	4	२००४००	०	100%
	जम्मा 13 वटा आयोजना		जम्मा 86 जना	रु.4722000	रु.600000	100%

आयोजनाहरुमा कामदारहरुले प्राप्त गरेको रोजगारी दिन अनुसारका पारिश्रमिक रकमको

वडा नं.	आयोजनाको नाम	रोजगारी प्राप्त व्यक्ति	औषत रोजगारी दिन	विवरण जम्मा दिन	प्रति व्यक्ति प्राप्त गरेको ज्याला रकम	कामदारहरु लाई भुक्तानी भएको जम्मा ज्याला रकम
५	कुतासिङ देखि घैयाडाडा गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत रोजगार योजना	4	69	342	57093.96	२२८४००
५	सोमकाट देखि चिउरी भञ्ज्याङ्ग गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत	4	75	300	50100	२००४००
५	लिसिदमार सानो लापुर गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत रोजगार योजना	5	80	400	53440	२६७२००
८	माईसिराङ्ग कृषि सडक नाली निर्माण रोजगार योजना	8	75	600	50100	४००८००
७	चेपाङ्ग सामाग्री सडकलन केन्द्र कम्पाउण्ड निर्माण रोजगार योजना	7	86	600	57254.28	४००८००
६	कराँसे दुङ्गथली गोरेटोबाटो निर्माण रोजगार योजना	5	80	400	53440	२६७२००
३	मैनाटार सिचाई मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	12	83.33	999.6	55644.4	६६7732.8
२	गग्रेनी कुलो मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	8	75	600	50100	४००८००

आयोजनाहरुमा कामदारहरुले प्राप्त गरेको रोजगारी दिन अनुसारका पारिश्रमिक रकमको विवरण

वडा नं.	आयोजनाको नाम	रोजगारी प्राप्त व्यक्ति	औषत रोजगारी दिन	जम्मा दिन	प्रति व्यक्ति प्राप्त गरेको ज्याला रकम	कामदारहरु लाई भुक्तानी भएको जम्मा ज्याला रकम
१	दुङ्गु खोलाटार वेसी सडक नाली निर्माण रोजगार योजना	4	75	300	50100	२००४००
९	ट्रेकिङ्ग बाटो महाभारत-गैरिटोल रोजगार योजना	9	91.88	826.90	61375.84	552382.56
४	भिमलटार कुलो मर्मत तथा निर्माण रोजगार योजना	8	100	800	66800	५३४४००
२	भाङ्डीबेसी सडक मर्मत तथा नाली निर्माण रोजगार योजना	8	75	600	50100	४००८००
६	तियारी भञ्जयाङ्ग भ्यान्सिटार जाने गोरेटोबाटो निर्माण रोजगार योजना	4	75	300	50100	२००४००
	जम्मा	86	80.01	7070	-	4722826.79

रोजगार सेवा केन्द्रबाट सञ्चालित अन्य कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम	बिनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	बितिय प्रगति %
1	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान	45000	45000	100%
2	रोजगारमा खटिनुपुर्व अभिमुखिकरण	45000	45000	100%
3	रोजगार संवाद मञ्चको संचालन	30000	30000	100%
4	रोजगार रणनीति तर्जुम/अद्यावदिक सम्बन्धी क्रियाकलाप	100000	99800	99.80%
5	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री	200000	197000	98.43%
6	संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन सुपरिवेक्षण	45000	43800	100%
	जम्मा	465000	460600	99.05%

संचालित कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरु

- छनौट भएका सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई आशिक रोजगारी प्राप्त भई जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको
- श्रम गर्ने बानिको विकास भएको
- सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुगेको
- रोजगार सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाहरुबाट समुदायका व्यक्तिहरु लाभान्वित भएको
- श्रम प्रति सकारात्मक भावनाको विकास भएको
- सार्वजनिक कुलोको निर्माणले कृषि क्षेत्रको विकास भई स्व-रोजगारीको सम्भावना बढेको
- नेपाल सरकारले निर्माण गरेको श्रम संसार पोर्टलको बारेमा जानकारी भई प्रयोग गर्न समुदायको मानिसहरु सक्षम भएको
- रोजगार सेवा केन्द्र बाट प्रदान गरिने सेवाको बारेमा समुदायका मानिसहरु जानकारी भएको

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी रोजगार सेवा केन्द्रले गरेका कामहरु

- पुनः श्रम स्वीकृती: यस पालिका बाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेको 6 जना ले पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा प्राप्त गरेका
- वैदेशिक रोजगारीमा रही मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल ल्याउन सहजिकरण
- वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने क्षतिपुर्ति, छात्रवृत्ती, बीमा दाबि लगायतका सेवाहरु प्राप्त गर्न सहजिकरण
- वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवस्था गरेको श्रम स्वीकृती प्राप्त गर्न सहजिकरण
- स्व-रोजगार हुन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई सिपमुलक तालिमका लागि परामर्श तथा सिफारिस

रोजगारी सम्बन्धी थप हुने सेवाहरु

- कन्सुलर सँग सम्बन्धित सेवाहरुमा सहजिकरण
- श्रम संसार पोर्टलको प्रयोग
- सुरक्षित आप्रवाशन कार्यक्रम अन्तर्गत कानुनी सहयोग तथा कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्न सहजिकरण

कार्यक्रम संचालन गर्दा भएका समस्या तथा समाधानका उपाय

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय
1	निर्माण सामाग्रीको अभावले योजना प्रभावकारी नभएको	गाउँपालिकाको अन्य श्रोतबाट साझेदारी बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने
2	सूचिकृत संख्याको तुलनामा बजेट कम भएकोले माग अनुसारको रोजगारी दिन नसकिएको	रोजगार बाहेकको अन्य योजनाहरुमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई काममा खटाउन सकिने
3	प्राथमिकतामा रहेका सूचिकृत बेरोजगार र छनोट भएका योजनाहरुको भौतिक दुरि टाढा भएकोले काममा खटाउन कठिन	योजना छनोट गर्दा प्राथमिकतामा परेका सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने
4	रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन	रोजगार सेवा केन्द्रलाई सुदृढिकरणको लागि पालिकाले नियमित बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
5	बजेटको व्यवस्था	अन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन तथा वैदेशिक रोजगारीमा सहजिकरणका लागि पालिकाले सिपमुलक तालिमहरु तथा अभिमुखकरण कार्यक्रम लगायत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने

सुझावहरू:

- वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्नको लागि सुचिकरण/दर्ता गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने ।
- सबै भन्दा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई सूचिकृत भई रोजगारीमा खटाउन वडा स्तरबाट प्रोत्साहित गरिनुपर्ने
- रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण गर्ने कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नियमित गरि वृत्ति विकास तथा क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने
- पालिका भित्र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्नको लागी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

गग्रेनी कुलो वडा नं २

- गाउँपालिकाको वडा नं २ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको साझेदारिमा निर्माण भएको कुलो ।
- स्थानीय सरकारबाट कुलो निर्माण सामाग्री खरिद र रोजगार कार्यक्रमबाट श्रमिकको ज्याला भुक्तानी हुने गरी साझेदारीमा योजना सम्पन्न गरिएको थियो।
- यस आयोजनाले वडा नं २ को कुडुलेमा धानको उत्पादन तथा तरकारी लगायतका कृषि उपजहरुको उत्पादनमा वृद्धि भई स्व-रोजगारको अवसर सिर्जना हुने ।



मैनाटार कुनाटोल सिचाई योजना वडा नं ३

- गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको साझेदारिमा निर्माण भएको कुलो ।
- स्थानीय सरकारबाट कुलो निर्माण सामाग्री खरिद र रोजगार कार्यक्रमबाट श्रमिकको ज्याला भुक्तानी हुने गरी साझेदारीमा योजना सम्पन्न गरिएको थियो।
- यस आयोजनाले वडा नं ३ को पिप्लेमा धानको उत्पादन तथा तरकारी लगायतका कृषि उपजहरुको उत्पादनमा वृद्धि भई स्व-रोजगारको अवसर सिर्जना हुने ।
- सडकको दायँबायाँ दुबै तिर पक्की कुलो निर्माण गरिएकोले उक्त कुलोले सडक नालीको समेत काम गरेको छ ।




लिसिदमार सानोलापुर गोरेटोबाटो वडा नं ५

- वडा नं ५ को जिर्खेडाडा बाट वडा नं ४ को सानो लापुर जोड्ने यो सडक संगै मोटर बाटो भएपनि वर्षातको समयमा मोटर बाटो नचल्दा यो एकमात्र वैकल्पिक गोरेटो बाटो हो । वर्षात को समयमा वडा नं ४ को विभिन्न भाग एवम वडा नं ८ को विभिन्न भागमा समेत यहि बाटो बाट आवत जावत गरिन्छ ।



लिसिदमार सानोलापुर गोरेटोबाटो वडा नं ५

- वडा नं ५ को जिर्खेडाडा बाट वडा नं ४ को सानो लापुर जोड्ने यो सडक संगै मोटर बाटो भएपनि वर्षातको समयमा मोटर बाटो नचल्दा यो एकमात्र वैकल्पिक गोरेटो बाटो हो । वर्षात को समयमा वडा नं ४ को विभिन्न भाग एवम वडा नं ८ को विभिन्न भागमा समेत यहि बाटो बाट आवत जावत गरिन्छ ।



रोजगार सेवा केन्द्रबाट
सञ्चालित कार्यक्रमको फोटोहरु






















कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

आ.व 2081 / 082 योजना तथा राजश्व शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक अनुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य विवरण

शिर्षक	बजेट	जम्मा भुक्तानी	खर्च प्रतिशत
कृषि	1400000	1392103.458	99.44%
खा.पा तथा सफाई	7938459	6228425.9	78.46%
खे तथा म	550000	538957.02	97.99%
जलाधार सं	200000	199432.1134	99.72%
तटबन्धन	3500000	3478997.101	99.40%
पर्यटन	4050000	4033974.326	99.60%
बन तथा भु	1200000	1189147.132	99.10%
भवन तथा श बि	2304379	2284852.249	99.15%
विद्युत	75500	73781.16123	97.72%
शिक्षा	15043500	14298174.24	95.05%
संस्कृति	7000000	6943978.949	99.20%
सडक तथा पुल	31380000	31028132.22	98.88%
सिचाई	3786339	3769793.057	99.56%
स्वा	100000	99999.4984	100.00%
जम्मा	78528177	75559748.43	96.22%

आ.व 2081/082 मा उपभोक्ता
समितिबाट सम्पन्न भएका योजना
वडागत प्रगति विवरण

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
1		12	7804931	7260963.15	93.03%
खे तथा म	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम वडा नं.०१ राक्सिराङ्ग(कालिका युवा क्लब)	1	150000	150000	
जलाधार सं	घट्ट सोरा बस्ती बचाउ तटवन्धन	1	200000	199432.113	
पर्यटन	कोलगैरी भञ्जयाङ्गमा चौतारा निर्माण,राक्सिराङ्ग-1	1	200000	199353.362	
	सानोभावर चोक बुद्ध मुर्ती निर्माण,राक्सिराङ्ग-1	1	800000	795605.921	
भवन तथा श बि	सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण तथा फर्निचर खरिद,राक्सिराङ्ग-1	1	354931	354931	
शिक्षा	बिन्देश्वरी प्रा.बि.फर्निचर खरिद/मर्मत,राम्चे राक्सिराङ्ग-१	1	300000	296040.154	
	बिन्देश्वरी प्रा.बि.भवन निर्माण,राम्चे राक्सिराङ्ग-१	1	2000000	1469195.49	
संस्कृति	पेमा छोईलिङ गुम्बा निर्माण,राक्सिराङ्ग-१ मकवानपुर	1	2700000	2699229.03	
सडक तथा पुल	च्यानडाँडा सडक बाटो स्ल्याब ढलान रा-१	1	400000	400000	
	दुंगु दोभान चुर्लिङ्ग खोलाको काठे पुल मर्मत -रा-१(बिपद)	1	100000	98227.6225	
	दुङ्गु खोलाटार राम्चे सडक स्तरीकरण,राक्सिराङ्ग-1	1	500000	499212.569	
सिचाई	कराङ्ग खोल्सी सिचाइ क्लो निर्माण	1	100000	99735.8919	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
2		14	7409448	7386590.3	99.69%
खा.पा तथा सफाई	अम्बाटार खानेपानी टंकी मर्मत,राक्सिराङ्ग-२	1	300000	300000	
भवन तथा श बि	सामुदायिक भवन रङ्ग रोगन	1	199448	199448	
शिक्षा	थुम्की प्रा.वि.विद्यालय घेराबार निर्माण,राक्सिराङ्ग-2	1	200000	200000	
	प्रजा प्रगति आधारभुत बिद्यालय रंगरोगन योजना,राक्सिराङ्ग-२	1	350000	350000	
सडक तथा पुल	आईतबारे सडक स्तरीकरण,राक्सिराङ्ग-२	1	300000	299137.084	
	कालीधाप निगराड सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-२	1	600000	600000	
	गडवानफेदी वाईबा बस्ती सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-२	1	2660000	2658249.47	
	निडराड हुदै आपडाँडा गोम्बाडाडा सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-२	1	500000	499792.028	
	पौरैक सडक स्तरीकरण,राक्सिराङ्ग-2	1	200000	200000	
	भाट्टीवेशी भाट्टी सडक,राक्सिराङ्ग-2	1	700000	683044.264	
	मछेडी हुदै आपबारी सिढी भर्याङ बाटो निर्माण,राक्सिराङ्ग-२	1	500000	497113.357	
	लामाटोल काइलाटोल गैरीटोल सडक स्तरीकरण,राक्सिरा,ग-२	1	500000	500000	
	स्यामराङ्ग बहति लक्ष्मण घर जाने सडक तटबन्धन,राक्सिराङ्ग-2	1	300000	299806.598	
स्वा	सरिखेत स्वास्थ्य भवन वार्डरिङ्ग तथा ब्यवस्थापन-रा-२	1	100000	99999.4984	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
३		21	9444652	9366541.11	99.17%
खा.पा तथा सफाई	आलखोप खानेपानी योजना	1	400000	400000	
	केराबारी आधारभुत विद्यालय खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-3	1	100000	99672.2709	
	केराबारी खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-3	1	299386	298200.4	
	खहरे खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-3	1	200000	199099.329	
	लावती कोलाङ्ती खानेपानी,राक्सिराङ्ग-३	1	300000	297700	
खे तथा म तटबन्धन पर्यटन	लावती खेलकुद मैदान,राक्सिराङ्ग-3	1	400000	388957.02	
	सानोदेउकोट खोल्सामा ग्याबिन जाली बाल निर्माण,राक्सिराङ्ग-3	1	500000	497015.001	
	सनातन शिव मंदिर निर्माण,राक्सिराङ्ग-3	1	500000	500000	
भवन तथा श बि	आलखोप सामुदायिक भवन,राक्सिराङ्ग-3	1	600000	596751.631	
	चालीस घर इन्टरलक ब्लक योजना,राक्सिराङ्ग-३	1	300000	300000	
संस्कृति	साङ्गे छयोएफेल गुम्बा मुर्ति	1	600000	581977.679	
सडक तथा पुल	आल खोप कृषि सडक,राक्सिराङ्ग-3	1	300000	286201.515	
	केराबारी -चमेरा गुफा सडक स्तरिकरण	1	500000	495329.833	
	भिमटोल केराबारी सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-३	1	600000	600000	
	लावती सडक स्तरोन्ती(प्रदेश शसर्त),राक्सिराङ्ग-३	1	3000000	2981554.5	
सिचाई	केवलधाप धारा संरक्षण तथा सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-३	1	100000	99503.2686	
	ग्याङ्जा टोल सिचाई,रक्सिराङ्ग-३	1	100000	99970.0775	
	झोलुङ्गे पुल हुदै केमलधाप सिंचाई,राक्सिराङ्ग-३	1	45266	45165.3725	
	ढाड खोल्सी सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-3	1	200000	200000	
	भर्याङकाली सिचाई योजना,राक्सिराङ्ग-३	1	200000	199443.219	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
4		18	12445267	11952097.7	96.04%
खा.पा तथा सफाई	जयसिन्ताल खानेपानी मर्मत,राक्सिराङ्ग-4	1	38737	38737	
	तर्सिकोट खानेपानी मर्मत सुधार,राक्सिराङ्ग-४	1	378741	373267.065	
	भोक्टी खानेपानी मर्मत	1	400000	59154.8286	
	लापुर खा.पा.ट्याकी निर्माण,राक्सिराङ्ग-४	1	297789	294665.601	
पर्यटन	बुढा महादेब मन्दिर पुर्वाधार निर्माण रा-४	1	600000	600000	
	मारुणी स्टोनपार्क पुर्वाधार निर्माण,राक्सिराङ्ग-4	1	600000	600000	
शिक्षा	आधारभुत विद्यालय फर्निचर देविटार,राक्सिराङ्ग-4	1	200000	147529.06	
	कालिका माबी ट्रस्ट भवन निर्माण ,राक्सिराङ्ग-4	1	1930000	1898330	
	भिमसेन प्रा. वि तटबन्धन	1	600000	600000	
संस्कृति	कालिका मन्दिर अन्य पुर्बाधार निर्माण,राक्सिराङ्ग-४	1	200000	200000	
	याङला बिभुती पार्क,राक्सिरा,ग-४	1	1000000	1000000	
सडक तथा पुल	गोठडाँडा घोरकोटे सडक स्ल्याब ढलान,राक्सिराङ्ग-४	1	600000	600000	
	दुङ्गु पन्जनी सडक स्तरिकरण तथा नाली निर्माण	1	800000	800000	
	पन्जनी सडक स्तरीकरण,राक्सिराङ्ग-४	1	700000	700000	
	बुढा महादेब सडक मर्मत रा-४	1	800000	800000	
	रतुवादेवी टार वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नती,राक्सिराङ्ग-4	1	2500000	2440414.12	
	राक्सिराङ्ग दुङ्ग खोला सडक मर्मत तथा स्तरीकरण	1	300000	300000	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
5		17	10070000	10005826.4	99.36%
खा.पा तथा सफाई	कतैखोला मुहान रानिवाङ खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-5	1	600000	586099.319	
	माडराङ खानेपानी,राक्सिराङ्ग-५	1	300000	296680.702	
	सानोलापुर खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-५	1	500000	496194.762	
	सारेना खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-५	1	300000	296214.469	
तटबन्धन	कुतासिङ खहरे नियन्त्रण,राक्सिराङ्ग-5	1	500000	499658.867	
	छेतबारी तटबन्धन योजना, राक्सिराङ्ग-5	1	700000	698900.401	
	पेङ्चे थोप्लासी टोल बाँसबारी तटबन्धन योजना,राक्सिराङ्ग-५	1	500000	499235.547	
शिक्षा	प्रजा जागृति मा.वि.क्यान्टिन निर्माण तथा रङ्गरोगन	1	500000	498765.849	
	रानिबाङ आधारभुत प्रा.बी अधुरो भवन निर्माण,राक्सिराङ्ग-5	1	700000	698570.937	
	लोकप्रिय प्रा वि जुर्लिङ्ग मर्मत	1	200000	199556.211	
संस्कृति	ठाडेचुरी नमुना चर्च रंगरोगन ग्लि ब्यवस्थापन,रा-५	1	200000	195598.893	
सडक तथा पुल	चिहान डाँडा ठाडेचुरी अस्पताल सडक मर्मत ,राक्सिराङ्ग-५	1	2270000	2242342.42	
	चुवार भन्ज्याङ्ग देखी चुरे डाँडा स्कुल जोडने सडक,राक्सिराङ्ग-५	1	500000	500000	
	दानिघाट ताङगराङ सडक स्तरिकरण,राक्सिराङ्ग-5	1	600000	599158.712	
	बोटबारी साखा बाटो ग्राबेल	1	600000	599018.999	
	लुङना सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-5	1	500000	499830.277	
	राक्सिराङ्ग नगरपालिका वडा नम्बर ५	1	838000	838000	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
6		12	5050057	4988973.45	98.79%
खा.पा तथा सफाई	बढहरे खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-6	1	200000	200000	
	शिलाधुनी पूरानो खानेपानी मर्मत संभार,राक्सिराङ्ग-6	1	74470	74470	
	सिदाम खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-6	1	165120	164598.162	
	सिदाम डाँडाघर खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-6	1	119394	119394	
बन तथा भु	चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, राक्सिराङ्ग-६	1	400000	389382.999	
शिक्षा	जनसेवा प्रा.वि ट्रस निर्माण,राक्सिराङ्ग-6	1	700000	656406.928	
	श्री प्रजा कल्याण प्राथमिक विद्यालय,बाङराङ्ग शौचालय मर्मत	1	300000	300000	
सडक तथा पुल	जाधाराप जातोन बाटो स्तरिकरण,राक्सिराङ्ग-6	1	500000	500000	
	सिमर गाउँ देखि छिलिक डाँडा सडक स्तरउन्नती	1	1000000	999646.9	
	सिमल भञ्याङ्ग सडक आर सि सि ढलान तथा वाल	1	1000000	999181.714	
सिचाई	ढुङ्थली खानेपानी मुहान सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-6	1	200000	198960.977	
	धसाराङ्ग सिंचाई राक्सिराङ्ग गा.पा.-६	1	391073	386931.774	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
७		13	4७08205	451413७.8७	95.88%
कृषि	धिराङ्ग चेपाङ सामाग्री संकलन केन्द्र	1	400000	400000	
	रिन्चाराङ्ग पोखरी निर्माण	1	300000	29963७.815	
खा.पा तथा सफाई	गाइबाङ खानेपानी निर्माण,राक्सिराङ्ग-7	1	2७9७43	2७6253.294	
	आहाल डाँडा दलितबस्ती लिफ्ट खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-७	1	100292	100282.42७	
	दामराङ्ग खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-७(गरिब संग बिशेवर)	1	125000	124052.856	
	दोलडाँडा खानेपानी, राक्सिराङ्ग-7	1	2531७0	251500.128	
पर्यटन	काम्लेटार देबि मंदिर निर्माण,राक्सिराङ्ग-7	1	150000	150000	
बन तथा भु	चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, राक्सिराङ्ग-७	1	800000	७99७64.134	
भवन तथा श बि	बिकटेनी स्वास्थ्य खोप केन्द्र निर्माण,राक्सिराङ्ग-7	1	150000	149208.894	
शिक्षा	जुरेथुम विद्यालय भवन मर्मत,राक्सिराङ्ग-7	1	300000	299७७4.964	
	देबिथान बाल बिकास केन्द्र भवन निर्माण,राक्सिराङ्ग-7	1	600000	600000	
सडक तथा पुल	ढुसिने खार्लिङ जोड्ने सडक,राक्सिराङ्ग-7	1	900000	७4862७.541	
	भोक्तीनी काम्ले सडक मर्मतीकरण,राक्सिराङ्ग-7	1	३50000	३150३5.81५	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
8		19	6449650	6306659.67	97.78%
कृषि	पाडथली कृषि संकलन भवन	1	600000	593034.963	
	मैसिराङ्ग चिउरी नर्सरी निर्माण,राक्सिराङ्ग-८	1	100000	99430.6799	
खा.पा तथा सफाई	गोठडाँडा पुरानबारी खानेपानी आयोजना,राक्सिराङ्ग-८	1	600000	583879.095	
	घट्टेटडाडा सौरा खानेपानी योजना	1	150000	149890.456	
	घयाङ्ग भुरावुङ खानेपानी,राक्सिराङ्ग-८	1	200000	199399.829	
	चोत्राङ खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-8	1	250000	243285.662	
	ताडकटार सतिसाल तोकचेराङ्ग खानेपानी,राक्सिराङ्ग-८	1	150000	137452.549	
	निशुल्क शौचालय सामाग्री बितरण कार्यक्रम,राक्सिराङ्ग-८	1	121860	121860	
	रानीगोठ खानेपानी योजना	1	159488	159205.984	
	साखरा खानेपानी योजना ,राक्सिराङ्ग-8	1	368302	358891.548	
तटबन्धन	चोकिम तटबन्धन,राक्सिराङ्ग-8	1	500000	488674.989	
पर्यटन	दुईचोक पर्यटन पुर्बाधार निर्माण	1	700000	699240.194	
	न्यामसिटी कालीका मन्दिर,राक्सिराङ्ग-8	1	500000	489774.848	
शिक्षा	चेपाङ प्रगती प्रा.बि.मैसिराङ्ग घेराबार,राक्सिराङ्ग-८	1	500000	467323.798	
	धुसाबगर शौचालय,राक्सिराङ्ग-8	1	200000	199628.545	
	धुसावगर प्रा.वि. मर्मत,राक्सिराङ्ग-8	1	200000	199136.985	
संस्कृति	छोईलिङ्ग गुम्बा निर्माण महाँकाल,राक्सिराङ्ग-८ मकवानपुर	1	600000	583189.264	
	ठुलोटोङ्के गुम्बा निर्माण,राक्सिराङ्ग-८ मकवानपुर	1	400000	383984.082	

वडा न	योजनाको नाम	योजना संख्या	बजेट	जम्मा भुक्तानी	भुक्तानी प्रतिशत
9		21	15145967	15054525	99.40%
खा.पा तथा सफाई	धुरु खानेपानी योजना,राक्सिराङ्ग-९	1	206967	204890.353	
तटबन्धन	पाङ्सिराङ्ग खोला तटबन्धन योजना,राक्सिराङ्ग-9	1	200000	199210.24	
	सुनार गाँउ गैरीटोल तटबन्धन,राक्सिराङ्ग-9	1	600000	596302.055	
भवन तथा श बि	कालिदेवी आधारभुत विद्यालय तरलिङ्ग मर्मत संभार	1	400000	385418.795	
	तोराङ्ग सार्वजनिक शौचालय निर्माण,राक्सिराङ्ग-9	1	100000	99093.9282	
	प्रहरी चौकी प्रतिकालय निर्माण योजना,राक्सिराङ्ग-९	1	200000	200000	
विद्युत	पार्सिवाङ रुन्चिवाङ पेल्ट्रिकसेट मर्मत,राक्सिराङ्ग-9(संसोधन)	1	75500	73781.1612	
शिक्षा	कालिका मा.बि.चेपाङ छात्रावास निर्माण योजना,राक्सिराङ्ग-९	1	4763500	4720680.06	
	तेन्सुराङ्ग प्रा.वि भवन मर्मत	1	100000	98474.187	
	भित्ताको र्याम कटिङ्ग तथा मेसिनरी वाल निर्माण	1	400000	398761.077	
संस्कृति	डन्टार धुरु चेपाङ होमस्टे तथा नागझर्ना संरक्षण कार्यक्रम,राक्सिराङ्ग-९	1	800000	800000	
	पन्चकन्या रुद्र महादेव संरक्षण,राक्सिराङ्ग-९	1	500000	500000	
सडक तथा पुल	तर्लिङ स्लाब ढलान योजना,राक्सिराङ्ग-9	1	400000	398791.678	
	तालिम हल ट्रस निर्माण तथा मर्मत	1	500000	497844.32	
	तौतालाङ ब्रुम्दी सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-९	1	1500000	1494946.27	
	धादुम राजाराङ्ग सडक निर्माण	1	800000	798787.706	
	मरुवा डाँडा धादुम सडक योजना,राक्सिराङ्ग-9	1	500000	500000	
	वडा कार्यालय हुदै चिसापानी स्लाव ढलान,राक्सिराङ्ग-९	1	1500000	1496836.92	
सिचाई	करक्ता डान्टार वुरुदिप अधुरो सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-९	1	800000	791122.521	
	दुलदुमार तुम्वाङ सिंचाई योजना, राक्सिराङ्ग-9	1	300000	299583.753	
	धुरु सिंचाई योजना,राक्सिराङ्ग-9	1	500000	500000	
Grand Total		203	78528177	76836314.6	97.85%

आ.व 2081 / 082 मा कोटेशन मार्फत

सम्पन्न भएका योजना वडागत

प्रगति विवरण

वडा नं. योजनाको नाम	योजनाको संख्या	जम्मा विनियोजित बजेट	सफल प्रस्ताव मु.अ. कर सहित रकम	अन्तिम बिल रकम	खर्च प्रतिशत
1	7	2295069	2264226.3	1845290.17	81%
घिमिरेटोल सुनारी सौरा जोडने सडक सरसफाई रा-१	1	250000	247986.32	218039.36	
राजाराङ्ग गौरेडाडा,आदमार किताराङ मजुवा सडक	2	1000000	993197.81	839622.09	
रामकुवा खर्क खोला, मछेडी दुङ्गुखोलाकिनार, गडुवान आदमार जोड्ने सडक	3	900000	891227.67	787628.72	
सामुदायिक भवन ब्वस्थापन सामान खरिद	1	145069	131814.5	0	
3	13	3500000	3429588.54	3016390.13	88%
कार्यालय ब्यवस्थापन र दलराज स्मृति भवन शौचालय निर्माण, रा-३	2	600000	597589.22	521080	
घट्टेखोला समिलडाँडा सडक स्तरीकरण,घट्टेखोला झोलुङ्गे पुल मोटरबाटो स्तरीकरण	2	900000	893358.26	779456.37	
झो.पु.हुदै केमलधाप सिचाई योजना	1	500000	452180.53	400159.76	
झो.पू. तथा सडक संरक्षण पिप्ले तटबन्ध	1	500000	496144.58	438614.2	
तिन दोभान देखी लावती- साखारा खानेपानी	7	1000000	990315.95	877079.8	

वडा नं. योजनाको नाम	योजनाको संख्या	जम्मा विनियोजित बजेट	सफल प्रस्ताव मु.अ. कर सहित रकम	अन्तिम बिल रकम	खर्च प्रतिशत
4	6	2750000	2736193.44	2316652.97	85%
खोराङ सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-४	1	150000	148199.05	132418.52	
घोरकोटे झो.पु. जाने सडक निर्माण,राक्सिराङ्ग-४	1	400000	399224.42	353296.46	
थुम्वाङ्ग भिन्देश सडक स्तरीकरण	1	500000	497586.14	435278.98	
देउकीटोल/लुथुरीसडक निर्माण	2	1000000	994413.63	881163.33	
5	6	4170403	4136148.71	3502468.48	85%
आयुर्वेद भवन मर्मत	1	1000000	995007.11	878959.34	
आलेराङ सडक स्तरीकरण	1	600000	593504.14	525085.42	
गणेशवाङ स्याल्याब ढलान	1	700000	694210.61	610699.98	
राक्सिराङ्ग आधारभुत अस्पताल मर्मत सुधार-रा-५	1	1000000	992410.01	877506.75	
लोक प्रिय प्रा बि जोड्ने सडक	1	615403	611016.77	610216.99	

वडा नं. योजनाको नाम	योजनाको संख्या	जम्मा विनियोजित बजेट	सफल प्रस्ताव मु.अ. कर सहित रकम	अन्तिम बिल रकम	खर्च प्रतिशत
6	14	4584415.43	4550900.87	3861821.13	85%
तर्सिकोट/दामीराङ्ग खा.पा.,राक्सिराङ्ग-४/६	2	916415.43	911954.09	807039.02	
दामीटार जयन्ती/ बाङराङ्ग गैरीथान सडक निर्माण	2	900000	893106.46	632738.94	
दुङथली पलाँसे करासे/सिलिङ्गे कुइतन र दामराङ जोङ्ने सडक	2	800000	791516	692552.62	
दुङथली बस्ती तटबन्धन,राक्सिराङ्ग-६	1	500000	494601	437700	
दुल्कुमडाँडा देखी शिलाधुनी खापा	5	868000	863623.32	764268.43	
रेडिमेट कुर्चि खरिद रा-६	2	600000	596100	527522.12	
7	11	4900000	4774954.34	3442546.77	72%
आहाल डाँडा दलित बस्ती लिफ्ट खानेपानी योजना	2	1900000	1788877	791538.49	
गोठबारी, गाइवाङ, दोलडाँडा, रानीगोठ, यादुखोला खापा	5	900000	892392.52	789727.9	
ताकाना धिराङ सडक निर्माण राक्सिराङ्ग-९	2	800000	797359.87	704876.25	

वडा नं. योजनाको नाम	योजनाको संख्या	जम्मा विनियोजित बजेट	सफल प्रस्ताव मु.अ. कर सहित रकम	अन्तिम बिल रकम	खर्च प्रतिशत
8	8	2707072	2644569.75	2462216.33	93%
चामन्ती कुन्डली,गोडरेड तालुका बडा कार्यालय सडक निर्माण	2	700000	683754.81	683462.04	
दाङलावाङ तालुका चिहानडाडा भैदुल सडक	1	1000000	993370.68	839200.93	
वडा नं.०८ का १८ घरधुरीलाई निशुल्क शौचालय सामाग्री बितरण	1	257072	225515.68	199483.11	
सिखर डाडा,छतिवन निवाङ,धयोरोघारी सडक,भैदुल गोठडाँडा	4	750000	741928.58	740070.25	
9	3	2800000	2742101.98	2577637.21	94%
क्याङग्रे कोखारी पाइप सिचाई,राक्सिराङ्ग-९	1	1000000	993174.78	874186.91	
पाइराङ लिफ्ट खानेपानी क्षमता स्तरीकरण,रा-९	1	800000	756861.75	725461.25	
सलेनी गैजुराङ्ग सडक निर्माण	1	1000000	992065.45	977989.05	

आ.व 2081/082 मा राजश्व तर्फको

प्रगति विवरण

संकलनकर्ता अनुसार		
संकलन कर्ता	संकलन	रकम
१	इन्द्र बहादुर जिरेल सहायक पाँचौ	५८३०१४.६५
२	इलिना चेपाङ प्रजा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तर	५४०९०९.०८
३	केवल विश्वकर्मा सहायक पाँचौ	५७,४३८.४८
४	कृष्ण प्रसाद गौतम सहायक पाँचौ	५६,१६०.५२
५	चन्द्र लाल लामा अधिकृत छैठौं	१०६३५५.
६	चुननारायण श्रेष्ठ अधिकृत छैठौं	७०९४०८.६९
७	टेक राज अवस्थी सहायक चौथौ	१५६१७४.५
८	नवराज रिजाल सहायक पाँचौ	१९९६२५८४.१५
९	पुनम कुमार रुम्बा अधिकृत छैठौं	३३९०५१.२५
१०	रक्षा घिमिरे सहायक पाँचौ	१०३७४१.५
११	राजेन्द्र सिंह विष्ट सहायक पाँचौ	७१,६०५.००
१२	लोकेन्द्र ओली सहायक चौथौ	१२६७६१.
१३	विशाल श्रेष्ठ सहायक पाँचौ	२२,७७५.००
१४	सौगात गौतम सहायक पाँचौ	२५६४९७.१७
जम्मा		२३०९२४७५.९९

वडा गत राजश्व		वडाको जम्मा
वडा नं	संकलन	रकम
1	163793.48	1879574.07
2	126761	
3	231583	
4	351431	
5	372375.25	
6	63306	
7	115643.5	
8	156160.52	
9	342106.17	

विभाज्य कोष

शिर्षक


रकम

दहतबहतर शुल्क

51187922.69

आ.व 2081/082 ठेक्का तर्फको

प्रगति विवरण



कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाईमा आ.व. २०८१/८२ मा बजेट नभएकोले केही कार्यक्रम नभएको तर MIS सिस्टममा रहेर आफ्नो दैनिक कार्य गरिरहेको । त्यस्तै थप जिम्मेवारीमा नागरिकताको अनलाईन सिफारिस, स्वास्थ्य शाखाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सम्बन्धिको अस्पताललाई सिफारिस र मगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात विरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने ५०००/- भत्ता सम्बन्धी कार्य गरिरहको ।

हाल सम्म गरिएको कार्यहरु:

१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको सहजताको निम्ति विद्युतिय प्रणाली (EFT) मार्फत भत्ता वितरण शुरू ।
२. विभागको पत्रचार अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेसँगै गाउँपालिका केन्द्र सँगै वडाको विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।
३. सचिवहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिम ।
४. राष्ट्रिय परिचय पत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको लागि अनिवार्य गरे सँगै गाउँपालिका कार्यालय चैनपुर र विभिन्न वडामा शिविर सञ्चालन गरि पुर्ण बनाएको थियो ।

प्रशासन शाखाको आयोजनामा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि ३ दिन सम्मको आवशीय तालिममा सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धिको सेसन पनि भएको थियो । जहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको विज्ञले ९ वटै वडाको वडा अध्यक्ष र सचिवहरुलाई सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धि सहजिकरण गरेको थियो । त्यस्तै सोहि समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको प्राविधिकले नागरिकता अनलाईन सम्बन्धि सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय
१	वडाहरुमा इन्टरनेटको समस्या	Backup को लागि थप अर्को इन्टरनेट आवश्यकता
२	सेवाग्राहीहरुलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना तथा घुम्ति शिविर नहुनु ।	सेवाग्राहीहरुलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना तथा घुम्ति शिविर गर्नु पर्ने ।
३	बैंक संगको आन्तरिक समस्या	सामाजिक सुरक्षा भत्ता संग सम्बन्धित बैंक पालिका विच सिधै छलफल गर्नु आवश्यक । बैंकले सम्बन्धित लाभग्राही बैंक सम्म खाता खोल्न आउन नसक्दा संरक्षकहरुकै वालालाई अख्तियारि सिफारिस माग्ने अनि लाभग्राही मृत्यु भई सक्दा पनि समयमा लगत कट्टा गर्न नआउनु । अख्तियारि प्राप्त संरक्षकले सजिलै रकम निकाल्न सक्ने ।

सुचना प्रविधि शाखा अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, निशुल्क रेडियो वितरण कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम ।
साथै प्राविधिक समस्याहरु समाधान गरिएको छ ।

यस क्षेत्रसग सम्बन्धि आवश्यक नीतिगत, कार्यगत, बजेटगत लगायत अन्य पक्षसग सम्बन्धित सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु तथा अन्य सुझाव

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१	बजेट पर्याप्त नहुनु ।	सेवाग्राहीहरुलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना तथा घुम्ति शिविर भए भत्ता सम्बन्धि। मलेपा प्रतिवेदनमा बढि भुक्तानीमा कमी हुने थियो ।	
२	जनचेतना कार्यक्रमहरु नहुनु ।	जनचेतना कार्यक्रमहरु हुनु पर्ने जस्तै: घटना दर्ता सप्ताह, घुम्ति शिविर, अभिमुखिकरण कार्यक्रम लगायतका ।	
३	भौगोलिक विकटताको कारण लाभग्राहीहरुलाई बैंक सम्म आउन जान कठिन हुने ।	सहज हुने वडाहरुमा बैंकको समन्वयमा वडा स्तर भत्ता वितरण गर्ने ।	
४	वडामा पर्याप्त कर्मचारीहरुको अभाव	वडा सचिव संगै थप प्राविधिक ज्ञान भएको कर्मचारी भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने ।	
५	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको भत्ता वितरण प्रणालीको समस्या	भौगोलिक अवस्था अनुसार थप बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने ।	
६	भत्ता वितरण सम्बन्धि मा माता कुराहरुमा बैंकले	उत्तरपतिविधि र बैंकको कर्मचारी विचको लडाइको	

आ.व. २०८१/८२ को व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विवरण

आ.व	वडा नं.	जन्म दर्ता			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाईसराई दर्ता	
		पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	आएको	गएको
२०८१/८२	१	३७	३७	७४	११	१३	२४	१	२९	२	३४
२०८१/८२	२	२६	३६	६२	१२	८	२०	४	१८	५	१९
२०८१/८२	३	५३	४५	९८	१०	१९	२९	५	४८	१९	२९
२०८१/८२	४	४३	६५	१०८	१४	१४	२८	३	३७	१	३५
२०८१/८२	५	४८	४२	९०	१२	६	१८	२	१८	२	३९
२०८१/८२	६	३९	३३	७२	५	६	११	०	२८	१	२०
२०८१/८२	७	३१	९०	१२१	११	११	२२	२	२३	२	४४
२०८१/८२	८	४६	४९	९५	७	७	१४	५	२३	१	२४
२०८१/८२	९	५३	४८	१०१	२६	१२	३८	४	३४	४	३९
जम्मा		३७६	४४५	८२१	१०८	९६	२०४	२६	२५८	३७	२८३

आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो किस्ता देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतिय माध्यम (EFT) मार्फत वितरण

अनुसूची-६
(नियम २३ को उपनियम(१) सँग सम्बन्धित)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

जिल्ला : मकवानपुर गा.पा./न.पा. : राक्सिराङ्ग आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको किसिम	पहिलो त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक				तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	१४८८	१७७१९९६०	१४८८	१७७१९९६०	१५१३	१८०४३१९३	१५१२	१८०४३०६०	१५२७	१८२२३९४०	१५२७	१८२२३९४०	१५४५	१८४५०५७०	१५४३	१८४४७०८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	३५	२७३९८०	३५	२७३९८०	३५	२७९३००	३५	२७९३००	३३	२६३३४०	३३	२६३३४०	३४	२६६०००	३४	२६६०००
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१३३	१०६१३४०	१३३	१०६१३४०	१३२	१०५३३६०	१३२	१०५३३६०	१२३	९७६२२०	१२३	९७६२२०	११४	९०९७२०	११४	९०९७२०
जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
विधवा	२८०	२२०१८१५	२८०	२२०१८१५	२८८	२२६३६६०	२८८	२२६३६६०	२९४	२३३८१४०	२९४	२३३८१४०	३०७	२४०९९६०	३०७	२४०९९६०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	४६	५३८६५०	४६	५३८६५०	४८	५६६८४६	४८	५६६८४६	५२	६०२४९०	५२	६०२४९०	५४	६४६३८०	५४	६४६३८०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	८१	५१०७२०	८१	५१०७२०	८१	५१४९७६	८१	५१४९७६	८५	५२९८७२	८५	५२९८७२	८८	५५५४०८	०	०
क्षेत्र तोकिएका बालबालिका	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
लोपन्मुख बालबालिका	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दलित बालबालिका	३३	५०७२९	३३	५०७२९	३३	४८३४५	३३	४८३४५	३३	४९१००	३३	४९१००	३५	५४०५८	३५	५४०५८
लोपन्मुख जाति	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा	२०९६	२२३५७१९४	२०९६	२२३५७१९४	२१३०	२२७६९६८०	२१२९	२२७६९५४७	२१४७	२२९८३१०२	२१४७	२२९८३१०२	२१७७	२३२९२०९६	२०८७	२२७३३२०४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि जारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको नवीकरण गरिएको विवरण



राक्सिराङ्ग गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
चैनपुर, मकवानपुर

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको नवीकरण विवरण (आ.व.२०८२/८३)

मिति: २०८२-०४-२६ गते

अपडेट: विहान १०:०० बजे

क्र.स.	वडा नम्बर	जम्मा लाभग्राही संख्या	बायोमेट्रिक भएको लाभग्राही	सामान्य भएको लाभग्राही	हाल सम्म भएको नवीकरण	बाकी लाभग्राही
१	१	२६९	८०	६९	१४९	१२८
२	२	२०१	४६	१२३	१६९	३२
३	३	३८९	१४५	१४०	२८५	१०४
४	४	२७४	४५	१७१	२१६	५८
५	५	२१४	६१	६४	१२५	८९
६	६	१७७	६४	५४	११८	५९
७	७	२०३	९९	४५	१४४	५९
८	८	२१५	९५	३७	१३२	८३
९	९	२३५	३५	१७०	२०५	३०
जम्मा		२१७७	६७०	८६५	१५३५	६४२

नागरिकता अनलाईन सिफारिस

वडा १ - १७

वडा २ - ०

वडा ३ - ०

वडा ४ - ८

वडा ५ - ५०

वडा ६ - ३३

वडा ७ - ४७

वडा ८ - ०

वडा ९ - ०

जम्मा १४७

आ व २०८१८२ को चौथो किस्तामा अति अशक्त अपाङ्गतामा बजेट अपुग हुनु ।

हाम्रो पालिकामा अति अशक्त अपाङ्गता भएको लाभग्राही रु ८८ जनालाई ५ लाख ५५ हजार ४ सय ८ बजेट अपुग भएको हो । विभागको परिपत्र अनुसार कार्यपालिका निर्णय गरेर विभाग पठाउनु पर्छ । साउन मसान्त सम्म ।

क्यान्सर, मृगौला, पारालाईसीसको सिफारिस

बैठक निर्णय सहितको सिफारिस - २२

ठाडो सिफारिस - ६


विपन्न स्वास्थ्य मासिक भत्ता - ३ जना

पहिला १५ जना थियो

गरिबि परिचय पत्र अनिवार्य संगै लाभग्राहीको संख्या ३ जना भएको ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या: चौथो त्रैमासिक तथ्याङ्क अनुसार

- अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता: 1545
- जेष्ठ नागरिक एकल महिला: 114
- अति अशक्त अपाङ्गता: 88
- जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित): 34
- दलित बालबालिका: 35
- पूर्ण अपाङ्गता भएका: 54
- विधवा: 307
- जम्मा: 2177 जना



कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

शाखाको नाम:-प्रशासन

प्रस्तुत कर्ता:-गोविन्द अधिकारी

आ.व. २०८१/०८२ मा बनेका ऐन नियम कार्यविधि मापदण्डहरु जम्मा

हाल सम्म जम्मा संख्या:-१०५

यस आ.व. २०८१/०८२ मा बनेको संख्या:- १४

आ.व. २०८१/०८२ मा यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु

जम्मा स्थायी दरबन्दी :- ४६ जना (स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी बाहेक)

जम्मा कार्यरत कर्मचारी :- ३९ जना

रिक्त स्थायी दरबन्दी :- १० जना

लोक सेवा माग गरिएको स्थायी कर्मचारी :- १ जना

लोक सेवामा पदपुर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको दरबन्दी :- ० जना

कानून अनुसार पदपुर्ति नहुने कर्मचारी दरबन्दी :- ८ जना


जम्मा करार सेवा कार्यरत कर्मचारी :- ७५ जना (स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत समेत गरी)

समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१	वडा कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाई गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न नुसकिएको ।	वडा स्तरमा अनुकूल कार्यवातावरणमा जोड दिनु पर्ने	
२	राजश्व भुक्तानी र सेवालाई निःशुल्क भनि बुझ्ने सेवाग्राहीको निःशुल्क मानसिकता	राजश्व र सरकारी सेवा प्रवाह सम्बन्धी चेतना बढाउने, राजश्व शुल्क उल्लेख गरी नागरिक वडा पत्रको व्यवस्था वडा कार्यालयमा गर्ने।	
३	कर्मचारीहरुको कार्यप्रति लगाव तथा समर्पणमा कमि	कार्यालयको कार्य वातावरणलाई कर्मचारी मैत्री तथा सुपरीवेक्षणलाई सबल बनाइनु पर्ने ।	रुजु हाजिर
४	कानुन बन्ने गरेको सोही अनुसार कार्यान्वयनमा उदासिनता रहेको	कार्यन्यवनयोग्य कानुनको पहिचान गरी निर्माण गर्ने र निर्माण एवम् कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि एव सरोकारबालाहरुको सक्रिय सहभागिता	
५	कार्यालयको अभिलेख प्रणाली ब्यवस्थीत नभएको	प्रविधिमैत्री अभिलेखको प्रयोग तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने । दर्ता चलानी शाखामा चिठ्ठी-पत्रहरुको एकिकृत अभिलेख खडा गर्ने।	

उपलब्धि मुलक कार्यक्रमहरु र सो को प्रभावकारीता

सि नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
१	इ हाजरिको निरन्तर्ता गरिएको	कर्मचारीहरुको नियमीतता तथा कार्यसम्पादान मा सुधार देखिएको ।		
2	कर्मचारीको पदपूर्ती भएको	वडा कार्यालय लगायत गाउँपालिकाको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारीहरुको व्यवस्था भएको।		
3	वडा कार्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरुको जग्गा दान बकस मार्फत प्राप्त गरिएको ।	वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रशासनिक भवनहरु निर्माणधिन रहेको ।		
4				



कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!

प्रदेश शसर्त अनुदान						
क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	आमा-बुवा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	696000	696000	३२ जना	100%	
२	बालविवाह अन्त्यको लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	150000	150000	३१० जना	100%	
३	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सि.बि.आर कार्यक्रम)	300000	300000	८० जना	100%	
	जम्मा	1146000	1146000		100%	

आन्तरिक श्रोत

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	महिला लक्षित ब्युटिपालर तालिम	300000	184330	२४ जना	61.4%	
२	महिला अपाङ्गता र बेचविखनमा परेका नागरिकहरुको लागि मनोपरामर्श तालिम	100000	99000	९० जना	99%	
३	महिला अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना निर्माण	50000	50000	८५ जना	100%	
४	दुना टपरी बनाउने तालिम	250000	245500	२५ जना	98.2%	
५	बाल क्लबका सदस्यहरुको क्षमता विकास तालिम तथा बालविवाह, बालश्रम न्युनिकरणको लागी सचेतनामूलक कार्यक्रम	50000	50000	८४ जना	100%	

प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम दलित युवाहरुको लागि मोवाईल मर्मतसम्बन्धी १५ दिने तालिम वीउ पुँजी हस्तान्तरण	६५९०००	६५९०००	२० जना १५ दिन	१००%	
२	चेपाङ्ग समुदायको उत्थानको लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायस्तरमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम र नर्सरी स्थापना वडा नं ६ र ७	३६२५००	३६२५००	४ स्थान	१००%	
३	केयर गिभर तालिम	५०००००	४९७०००	२० जना ६५ दिन	९९.४%	

प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
४	वालवालिका प्रोफाईल निर्माण	१०००००	१०००००		100%	
५	मगर भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम जनजाति लक्षित	२०००००	१९७०००		98.5%	
६	टुङ्गना र डम्फु तालिम	४०००००	४०००००		100%	

आन्तरिक श्रोत

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	असाहाय बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	75000	72000		96 %	
२	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निः शुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा परिचय पत्र वितरण	79000	79000	६० जना	100%	
३	सि. बि. आ. कार्यक्रम संचालन	200000	199040		99.04%	
४	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	50000	0		0 %	

आन्तरिक श्रोत

क्र.स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
५	लैससास सम्बन्धित दिवसहरु (नारी दिवस, मानव अधिकार दिवास, अपाङ्गता दिवस, जेष्ठ नागरिक दिवस, लैंगिक हिँसा विरुद्ध को १६ दिने अभियान)	90000	48000	१२० जना	53.34%	
६	HIV संक्रमितहरुका लागि पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम	50000	48000	२ जना	96%	
७	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामाग्री वितरण			२१ जना		
८	टोल विकास संस्था दर्ता			४ वटा		

सि. नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
१	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण		क वर्ग - १५जना ख वर्ग- ३० जना ग वर्ग- १७ जना घ वर्ग- ४० जना	
२	सडक आश्रित बालबालिका मुक्त स्थानीय तह घोषणा	१. तथ्यांक संकलनको लागि पत्राचार र जनप्रतिनिधिको रहोबरमा सडक आश्रित बालबालिका मुक्त स्थानीय तह घोषणा । २. बाल विवाह , बालश्रम, लैंगिक हिंसा विरुद्धका सचेतनामुलक कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको । ३. वडा नं ६ र ७ को तीन स्थानमा संचालन भएको अपाङ्गता परिचय वितरण कार्यक्रमले त्यस स्थानमा रहेजा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो हक र अधिकारको संरक्षण भएको महसुस गर्नुभएको ।		

सि.नं.	कार्यक्रमहरु	देखिने गरि भएको सकारात्मक प्रभावहरु	लाभान्वित समुदाय	कैफियत
३	सुनाई सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क ENT विशेषज्ञद्वारा कान परिक्षण		तथ्यांक संकलन, ३१ जनाको कानको परिक्षण, १९ जनालाई श्रवण यन्त्र वितरण र बाँकीलाई औषधी वितरण	
४	टोल विकास संस्था दर्ता		गाउँपालिका भरि सबै ठाउँमा ४ वटा टोल विकास समिति दर्ता	
५	मन्दिर, गुम्बा, चर्च,धार्मिक संस्था दर्ता		गाउँपालिका भरि सबै ठाउँमा ५ वटा मन्दिर, गुम्बा, चर्च,धार्मिक संस्था दर्ता	
५	महिला अपाङ्गता र बेचविखनमा परेका नागरिकहरुको लागि मनोपराामर्श तालिम	तालिमले सम्बन्धित वर्गको दैनिक जीवनयापनलाई सरल बनाएको छ ।		

कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु

सि.नं.	समस्या	समाधानका उपाय	अन्य सुझावहरु
१	प्रविधिको प्रयोग गरि सूचना प्रचार प्रसार गरे पनि लक्षित वर्ग समुदाय माझ सम्म नपुगेको	सम्बन्धित टोल विकास तथा जनप्रतिनिधिहरुले अलि बढि जिम्मेवार बहन गर्नुपर्ने ।	
२	सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले सम्बन्धित शाखा सँग समन्वय नगर्नु	गाउँपालिकाल अनुगमन गर्दै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई समन्वय गर्न सल्लाह र सुझाव दिने ।	

कार्यक्रमहरु सँग सम्बन्धित मननयोग्य राम्रा कुराहरु साथै कमजोरीहरु

सि.न.	राम्रा / सबल र कमजोरीहरु
१	बालविवाह, लैंगिक हिंसा, बालश्रम, जातीय विभेद, अपाङ्गता, कुरीति, कुप्रथा जस्ता सवालहरु उठान भएको र त्यस्ता घटनाहरु बाहिर ल्याउनुका साथै न्यूनिकरण हुदै गएको
२	सीपमूलक तालिमहरुबाट सीप सिकेर केही मात्रमा रोजगारी र आय आर्जनमा संलग्न भएको
३	सामाजिक भावनाको विकास भएको

शाखा सग सम्बन्धित निर्माण भएका नीति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशन, मापदण्ड र कर्मचारीहरुको अवस्था

सि.नं.	विवरण
१	स्थानीय बाल अधिकार समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
२	बाल क्लब, समूह सञ्चाल गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
३	स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन
४	महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता, दलित समन्वय समिति गठन
५	महिला तथा अपाङ्गता सम्बन्धि कार्ययोजना निर्माण

कार्यक्रमको झलक



बाल क्लबका सदस्यहरुको क्षमता विकास तालिम तथा बाल विवाह, बाल श्रम न्युनिकरणको लागी सचेतनामूलक कार्यक्रम

कार्यक्रमको झलक



महिला अपाङ्गता र बेचविखनमा परेका नागरिकहरुको लागि मनोपरामर्श तालिम

कार्यक्रमको झलक



बालविवाह अन्त्यको लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम

कार्यक्रमको झलक



अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा परिचय पत्र वितरण

कार्यक्रमको झलक



अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्री वितरण

कार्यक्रमको झलक




महिला अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना निर्माण

कार्यक्रमको झलक



सुनाई सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूको निः शुल्क ENT विशेषज्ञद्वारा कान परिक्षण

कार्यक्रमको झलक



चेपाङ्ग समुदायको उत्थानको लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायस्तरमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम र नर्सरी स्थापना

कार्यक्रमको झलक



चेपाङ्ग समुदायको उत्थानको लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायस्तरमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम र नर्सरी स्थापना

कार्यक्रमको झलक




मगर भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम जनजाति लक्षित

कार्यक्रमको झलक



विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम दलित युवाहरुको लागि मोवाईल मर्मतसम्बन्धी १५ दिने तालिम



कुनै जिज्ञासा
??

धन्यवाद !!!