

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को  
वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको  
प्रगति प्रतिवेदन

प्रगति विवरण

(क) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट विवरण

वित्तीय समानीकरण अनुदान :

संघबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत	प्रदेशबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत
९६७०००००	९१२३१०८६	९४.३४%	१०१६३०००	९८५१८७२	९६.९३%

शसर्त अनुदान :

संघबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत	प्रदेशबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत
१३१३१०९२३.१०	१३१३१०९२३.१०	१००%	११९८९०००	११६९३९३६	९७.५३%

समपुरक अनुदान :

संघबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत	प्रदेशबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत
०	०	०%	१९८७९०००	०	०%

विशेष अनुदान :

संघबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत	प्रदेशबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत
९९४५०३१	९९४५०३१	१००%	९१२००००	०	०%

राजश्व बाँडफाँड :

संघबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत	प्रदेशबाट प्राप्त बजेट (रु.)	यथार्थ खर्च (रु.)	खर्च प्रतिशत
५९७७८७७४.११	५९७७८७७४.११	१००%	९८८७२७९.५८	८६३९६१.७	८.७३%

आन्तरिक आय (रु.):

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
१५५८३९०	२८८९१७७५.५	१४९९३०७०.९६	५५३३०५१६.०४

कुल विनियोजित बजेट (रु.):

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
३३१८२४७३४.३१	४८२९१६२०७.४१	५४१२८८०५३	१०५७३८६७३३.७२

कुल खर्च (रु.):

आ.व.२०७४/७५	खर्च प्रतिशत	आ.व.७५/७६	खर्च प्रतिशत	आ.व.७६/७७	खर्च प्रतिशत	जम्मा
२८६१२७३४९.८१	८६.२३%	४०००२३३७८	८२.८३%	४६९४३७७२८.०७	८६.७३%	११५६५८८४५५.८८

स्थानीय तहवाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सडक [कालोपत्रे / ढलान]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०.५ कि.मि.	१ कि.मि.	१ कि.मि.	२.५ कि.मि.

सडक [ग्राभेल]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
९ कि.मी.	१७ कि.मी.	२.७७१ कि.मी.	२७.७७१ कि.मी.

सडक [ट्रयाक खोल्ने]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
९५ कि.मी.	१०१ कि.मी.	१०७.३७ कि.मी.	३०३.३७ कि.मी.

पुल निर्माण [झोलुङ्गे पुल]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०	१	२	३

पार्क निर्माण:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
२	२	०	४

खानेपानी [खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका परिवार]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
२००	२९०	२७०	७६०

खानेपानी सेवावाट लाभान्वित घरपरिवार:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
३१०	२९०	२७०	८७०

ढल निर्माण:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
६० मि.	५०० मि.	३०० मि.	८६० मि.

वृक्षरोपण (प्रजाती संख्या):

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०	६	०	६

नदी नियन्त्रण:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
५०० मि.	५०० मि.	३५०० मि.	४५०० मि.

सामाजिक सिचाई:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०.५ हेक्टर	१.५ हेक्टर	१ हेक्टर	३ हेक्टर

जल विद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा [उत्पादन]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
३० कि.वाट	४० कि.वाट	२० कि.वाट	९० कि.वाट

जल विद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा [प्रसारण लाईन बिस्तार]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
९ कि.मि.	१० कि.मि.	११ कि.मि.	३० कि.मि.

पोखरी ताल तलैया:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०	३ वटा	५ वटा	८ वटा

नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०	०	१ (निर्माणाधीन)	१

स्वास्थ्य चौकी निर्माण:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
३	०	६ (ठिक्का प्रक्रियामा)	९

जग्गा संरक्षण [सरकारी]:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
२२ कठ्ठा	२२ कठ्ठा	२२ कठ्ठा	२२ कठ्ठा

यात्रु प्रतिकालय:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
०	२	१	३

सामुदायिक भवन निर्माण:

आ.व.२०७४/७५	आ.व.७५/७६	आ.व.७६/७७	जम्मा
४	१	१	६